

Ruuf 09.03.10

Tamara Luigas

From: "Toomas Jõgeva" <toomas@rtgprojekt.ee>
To: <tamara.luigas@narva.ee>
Sent: 8. märts 2010. a. 22:37
Attach: kiri pp tahtaja pikendamise2.pdf
Subject: LA Pingviin projekteerimislepingu tähtaegadest

Tere
LA Pingviin projekteerimislepingu tähtaegadest


Saadan palve pikendada tähtaga kooskõlastusprotsessi venimise pärast. Loodan Teie mõistvale suhtumisele ja oleme valmis läbirääkimisteks, sest lepinguliste leppetrahvide rakendamine paneks meid ja meie alltöövõtjaid väga raskesse olukorda. Lisatud kirjas pakutud tähtaeg on eeldatav kahjuks on väga raske hinnata tegelikult kooskõlastusteks kuluvat aega. Töötame intensiivselt kiirete lahenduste leidmise nimel ja loodame heale koostööle kooskõlastajatega

Ka suhtlemine Terviseameti kooskõlastajatega on olnud väga tõine ja intensiivne – oleme esitanud projekti täiskomplekti kaustadena 2 korda läbivaatamiseks, mille tulemusena põhiküsimused on lahendatud. Detailide täpsustuseks oleme esitanud vajalikke materjale jätkuvalt ka digitaalselt. Paraku peab tõdema, et viimased kooskõlastaja märkused on hakanud ümber lükkama eelnevalt esitatuid, mis aga meile tähendab mitmete projektiosade korduvat ümbertegemist

Vabandan tekkinud olukorra pärast ja loodan positiivsele lahendusele

Lugupidamisega

Toomas Jõgeva
RTG Projektbüroo
projektijuht
5109045



Lp Tamara Luigas
Narva Linnavalitsus Linnavara- ja Majandusamet

08.03.2010 nr 4-1

AS RTG Projektbüroo teostab Narva koolieelse lasteasutuse „Pingviin“ projekteerimistöid vastavalt lepingule nr 147 sõlmitud Narvas 28.08.2009.

Oma kirjas 22.01.2010 nr 4 palusime pikendada lepingu tähtaega ja eeldasime, et projekti kooskõlastused on võimalik saavutada hiljemalt 10.03.2010. Sellekohane lepingu muutmise kokkulepe on meie vahel sõlmitud.

Projekti esitasime Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile 05.02.2010 saatekirjaga nr 2. Samaks kuupäevaks olime saanud projektile kooskõlastused Ida-Eesti Päästkeskuselt ja võrguvaldajatelt (Narva Vesi, Elion Ettevõtte; Narva Soojusvõrk ja VKG Elektrivõrgud). Samuti esitasime projekti kooskõlastamiseks Terviseameti Ida Talitusele.

Paraku peame kahetsusega tõdema, et hindasime valesti oma võimalusi saavutada kooskõlastused pakutud tähtajaks. Samuti ei osanud me teadmatusest karta asjaolu, et Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet alustab projekti läbivaatamist peale linnavalitsuse väliste (Päästkeskus ja Terviseamet) kooskõlastuste olemasolu. Õnneks on tänaseks saavutatud kokkulepe ja projekti läbivaatamine on alanud. Hetkel jätkub ka kooskõlastamine Terviseametiga.

Palume pikendada tähtaega seoses kooskõlastusprotsessi jätkumisega. Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja loodame saavutada kooskõlastused aega viitmata, kuid mitte hiljem kui 1,5 kuu jooksul

Vabandustega

Toomas Jõgeva
RTG Projektbüroo
projektijuht
5109045

toomas@rtgprojekt.ee