

## TEE EHITUS- VÕI REMONDITÖÖDE VASTUVÕTUAKT

Narva

16. juuli 2014

Vastuvõtukomisjon koosseisus:

Esimees	Natalja Šibalova	Direktori kohusetäitja
Liikmed: 1. Narva Linnavalitsuse esindajad	Peeter Tambu	ALPA peearhitekt
	Aleksandr Šelepanov	ALPA osakonna juhataja
	Toomas Mägi	ALPA ehituse vanemspetsialist (tellija esindaja)
	Ellen Uusküla	ALPA ehitusjärelvalve osakonna juhataja
2. Omanikujärelevalve esindaja	Virgo Savila Infragate Eesti AS	
3. Peatöövõtja esindaja	Andres Vinkler Lemminkäinen Eesti AS	

Komisjon tuvastas:

1. PEATÖÖVÕTJA Lemminkäinen Eesti AS, äriregistri kood 10114029, aadress Betooni 28, Tallinn, tel. 6057550, tegevusload 186/04115/07140/10157/13136/EH10114029-0001, on esitanud vastuvõtuks Narva linnas rekonstrueeritud Rahu tänava Kangelaste prospektist kuni Rahu tn 48 kinnistuni sõidu- ja kõnnitee koos tänavavalgustusega ja sademeveekanaliseerimisega ning ehitamise tehnilise dokumentatsiooniga.

2. OMANIKUJÄRELEVALVE Infragate Eesti AS, äriregistri kood , aadress Kadaka tee 5 Tallinn Harjumaa 10621, tel. 6267777, tegevusluba nr 10001m/13003

3. PROJEKTEERIJA Tänavarekonstrueerimisprojekti, töö nr TE 13-17, koostaja on Tiit Korn FIE äriregistri kood 10802255, N.Triigi 1, Tartu linn, tel +3727760095, tegevusluba nr EEP002144

4. Ehitatud või remonditud rajatise põhinäitajad on järgmised:

Sõidutee pikkus 566 m, keskmine laius 7m

Sõidutee pindala 6815 m<sup>2</sup>, millest 635 m<sup>2</sup> parklad



Kõnnitee pikkus 566 m keskmine laius 3m

Kõnnitee pindala 2008m<sup>2</sup>, millest 660m<sup>2</sup> asfalt ja 1348m<sup>2</sup> betoonkivisillutis

sõidutee katendi tüüp: katte pealne kiht AC 12 Surf paksusega 4 cm

katte alumine kiht AC 32 Base paksusega 6 cm

aluse ülemine kiht killustikualus III kl; fr 0/63 paksusega 25 cm

aluse alumine kiht liivast drenikiht paksusega 35 cm

5. TEE-EHITUSLUBA nr 14 välja antud 04.10.2013. a

Tööde täitmise tähtaeg 15.07.2014. a

Tööde algus 21.04.2013. a

Tööde lõpp ehitustööde päeviku kohaselt 15.07.2014. a

## 6. KOMISJONI OTSUS

15.07.2014 Rahu tn tänava ülevaatusel komisjoni liikmed on avastanud järgmised puudused: vaata Lisa 1.

Komisjoni liikmed: omanikujärelevalve AS-i Infragate Eesti tegija Virgo Savilla isikus kinnitab oma allkirjaga, et Rahu tänava rekonstrueerimistööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile, rekonstrueerimistööde kvaliteet vastas „Teeseaduse“ § 30 lõikes 2 sätestatud korras kehtestatud tee ja teetööde kvaliteedinõuetele, rekonstrueerimistööde tehniliste dokumentide vormistamine ja vormistamise kontrollimine vastas „Teeseaduse“ § 21 lõikes 9 sätestatud korras kehtestatud tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuetele ja korrale, kõik kaetud tööd on kontrollitud ning vastavad kvaliteedinõuetele.

Ehitusettevõtja Lemminkäinen Eesti AS tegija Andres Vinkler isikus kinnitab oma allkirjaga, et Rahu tänava rekonstrueerimistööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile ning kasutatud teetöödetehnoloogia ja kvaliteet vastavad liiklusohutus- ja keskkonnakaitse- ning tee seisundile esitatavatele nõuetele ning teeseaduse §s 30 sätestatud tee ja teetööde kvaliteedinõuetele.

Narva Linnavalitsuse tellija esindaja Toomas Mägi isikus kinnitab oma allkirjaga, et Rahu tänaval tehtud rekonstrueerimistööde maht vastab omaniku ja ehitusettevõttega ehitustööde lepingu tingimustele ja lisadele.

Teised komisjoni liikmed koos komisjoni esimehega kinnitavad, et lähtudes visuaalsest vaatlusest, Rahu tänav on rekonstrueeritud vastavalt ehitusprojektile, va avastatud puudused, mida võib lugeda vaegtöödeks. Vaegtööde kõrvaldamise tähtajaks komisjon määrab 23.07.2014. a.

**KOMISJON OTSUSTAB:** Teeseaduse § 22 lõike 4 kohaselt rekonstrueeritud Rahu tänavale võib väljastada teekasutusloa.

Komisjoni esimees:

Natalja Šibalova  
(allkiri)

Komisjoni liikmed:

1. Peeter Tambu

(allkiri)

5. Virgo Savila

(allkiri)

2. Aleksandr Šelepanov

(allkiri)

6. Andres Vinkler

(allkiri)

3. Toomas Mägi

(allkiri)

4. Ellen Uusküla

(allkiri)

Puuduste ja vaegtööde loetelu

1. Markeerimine lõpetada; **LÕPETATUD**
2. Lisa liiklusmärkide paigaldamine; **LÕPETATUD**
3. Pollarite paigaldamine 5 tk. **LÕPETATUD**
4. Äärekesti restkaevu ümber parandada; **LÕPETATUD**
5. Rahu tn 38 maja ees betoonkivisillutid täiendaval toestada. **LÕPETATUD**
6. Valmistada ja paigaldada bussootepaviljonid, joonised esitab Peeter Tambu ( tähtaeg: vastavalt esimesele võimalusele). **LÕPETATUD**