

TEE EHTUS- VÕI REMONDITÖÖDE VASTUVÕTUAKT

Narva

22. oktoober 2014

Vastuvõtukomisjon koosseisus:

Esimees	Natalja Šibalova	Direktori kohusetäitja
Liikmed: 1. Narva Linnavalitsuse esindajad	Peeter Tambu	ALPA peaarhitekt
	Aleksandr Šelepanov	ALPA osakonna juhataja
	Toomas Mägi	ALPA ehituse vanemspetsialist (tellija esindaja)
	Ellen Uusküla	ALPA ehitusjärelvalve osakonna juhataja
2. Omanikujärelevalve esindaja	Virgo Savila Infragate Eesti AS	
3. Peatöövõtja esindaja	Andres Vinkler Lemminkäinen Eesti AS	

Komisjon tuvastas:

1. PEATÖÖVÕTJA Lemminkäinen Eesti AS, äriregistri kood 10114029, aadress Betooni 28, Tallinn, tel. 6057550, tegevusload 186/04115/07140/10157/13136/EH10114029-0001, on esitanud vastuvõtuks Narva linnas rekonstrueeritud A. Puškini tänava 2. etapi ehitustööd sõidu- ja kõnnitee koos tänavavalgustusega ja sademeveekanaliseerimisega ning ehitamise tehnilise dokumentatsiooniga.


2. OMANIKUJÄRELEVALVE Infragate Eesti AS, äriregistri kood , aadress Kadaka tee 5 Tallinn Harjumaa 10621, tel. 6267777, tegevusluba nr 10001m/13003

3. PROJEKTEERIJAJÄRELEVALVE Tänavarekonstrueerimisprojekti, töö nr TE 13053, koostaja on K-Projekt AS, äriregistri kood 12203754, Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn, tel 6264100, tegevusluba nr 11198

4. Ehitatud või remonditud rajatise põhinäitajad on järgmised:

Sõidutee pikkus 185m, keskmine laius 15m

Sõidutee pindala 3515m²



Kõnnitee pikkus 566 m keskmine laius 2,5-3m

Kõnnitee pindala 2685m², millest 16m² asfalt ja 2669 m² betoonkivisillutis

sõidutee katendi tüüp: katte pealne kiht AC 16 Surf paksusega 4 cm

katte 2 kiht AC 20 bin paksusega 5 cm

katte alumine kiht AC 32 Base paksusega 6 cm

aluse ülemine kiht killustikualus III kl; fr 0/63 paksusega 20 cm

aluse alumine kiht liivast drenikiht paksusega 30 cm

5. TEE-EHITUSLUBA nr 12 välja antud 23.08.2013.

Tööde täitmise tähtaeg 21.10.2014. a

Tööde algus 21.07.2013. a

Tööde lõpp ehitustööde päeviku kohaselt 23.10.2014. a,

6. KOMISJONI OTSUS

22.10.2014 Puškini tn tänava ülevaatusel komisjoni liikmed on avastanud järgmised puudused: vaata Lisa 1.

Komisjoni liikmed: omanikujärelevalve AS-i Infragate Eesti tegija Virgo Savilla isikus kinnitab oma allkirjaga, et Puškini tänava rekonstrueerimistööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile, rekonstrueerimistööde kvaliteet vastas „Teeseaduse“ § 30 lõikes 2 sätestatud korras kehtestatud tee ja teetööde kvaliteedinõuetele, rekonstrueerimistööde tehniliste dokumentide vormistamine ja vormistamise kontrollimine vastas „Teeseaduse“ § 21 lõikes 9 sätestatud korras kehtestatud tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuetele ja korrale, kõik kaetud tööd on kontrollitud ning vastavad kvaliteedinõuetele.

Ehitusettevõtja Lemminkäinen Eesti AS tegija Andres Vinkler isikus kinnitab oma allkirjaga, et Puškini tänava rekonstrueerimistööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile ning kasutatud teetöödetehnoloogia ja kvaliteet vastavad liiklusohutus- ja keskkonnakaitse- ning tee seisundile esitatavatele nõuetele ning teeseaduse §s 30 sätestatud tee ja teetööde kvaliteedinõuetele.

Narva Linnavalitsuse tellija esindaja Toomas Mägi isikus kinnitab oma allkirjaga, et Puškini tänaval tehtud rekonstrueerimistööde maht vastab omaniku ja ehitusettevõttega ehitustööde lepingu tingimustele ja lisadele.

Teised komisjoni liikmed koos komisjoni esimehega kinnitavad, et lähtudes visuaalsest vaatlusest, Puškini tänav on rekonstrueeritud vastavalt ehitusprojektile, va avastatud

puudused, mida võib lugeda vaegtöödeks. Vaegtööde kõrvaldamise tähtjaks komisjon määrab 30.10.2014. a.

KOMISJON OTSUSTAB: Teeseaduse § 22 lõike 4 kohaselt rekonstrueeritud A.Puškini tänavale võib väljastada teekasutusloa.

Komisjoni esimees:

Natalja Šibalova
(allkiri)

Komisjoni liikmed:

1. Peeter Tambu

(allkiri)

5. Virgo Savila

(allkiri)

2. Aleksandr Šelepanov

(allkiri)

6. Andres Vinkler

(allkiri)

3. Toomas Mägi

(allkiri)

4. Ellen Uusküla

(allkiri)

Puuduste ja vaegtööde loetelu

1. Paigaldada lisa liiklusmärk foori posti tähitamiseks;
- 2.

LÕPETATUD